

2019年第3季度

生产建设项目水土保持监测 季度报告表

工程名称：锡林浩特市明阳风力发电有限公司 50MW 风电供热项目

建设单位：锡林浩特市明阳风力发电有限公司

监测时段：2019年7月-2019年9月

监测单位：锡林郭勒盟博大水文技术服务有限公司

监测人员：屈龙芳

填表时间：2019年9月30日



生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2019年7月25日至2019年9月30日

项目名称		锡林浩特市明阳风力发电有限公司50MW风电供热项目水土保持监测			
建设单位 联系人及电话	锡林浩特市明阳风力发电有限公司/方达 /18604888259	 监测项目负责人(签字): 屈龙芳 2019年9月30日	 生产建设单位(盖章) 刘英杰 2019年9月30日		
填表人及电话	云腾/13604792552				
主体工程进度		2019年6月12日开工, 预计2019年5月完工			
防治分区		设计总量 (hm ²)	本季度 (hm ²)	累计 (hm ²)	
扰动土地面积	分区及对应的部位				
	110kv 升压站	站区	0.77	0.57	0.77
		站外用地	0.02		
		进站道路	0.03		0.03
	施工生产生活区	施工生活区	0.30		0.30
		材料加工区	0.30		0.30
		仓库及维修区	0.80		0.80
	风机和箱变区	混凝土搅拌站	0.40		0.40
		风机及箱变基础及施工区	7.14	3.00	4.25
	施工及检修道路区	施工及检修道路	11.90	10.54	13.54
	集电线路	塔基	0.45	2.16	2.16
		牵张场	0.12		
		施工便道	0.75	0.53	0.53
合计		22.98	16.80	23.08	
植被占压面积 (hm ²)		22.98	16.80	23.08	
取土场数量 (个)		无	无	无	
弃土场数量 (个)		无	无	无	